

III
Département
de
Saône et Loire.

Arrondissement
de
Mâcon

Commune
de
Blancot.

Construction
d'une école double
et mairie

Monsieur le Préfet,



J'ai l'honneur de vous informer de l'état d'avancement
des travaux de la maison d'école et mairie de la commune
de Blancot.

Le 3 novembre dernier, il a été procédé à une vérification
des travaux de construction en présence de M. l'Adjoint, de l'architecte
chargé de la direction des travaux et de l'entrepreneur.

Nous avons constaté que les dimensions du projet
approuvé ont été maintenues; les travaux de maçonnerie
du corps de bâtiment principal sont en partie terminés;
la maçonnerie est faite convenablement, la pierre de taille
a été soignée comme main d'œuvre et bien appareillée.

Les planchers dont les solives sont appareillées sont de bon
bois et bien travaillés; il en est de même de la charpente,
que les ouvriers mettent en place en ce moment; en somme
l'ensemble de ces travaux est bien traité et conduit
avec toute la promptitude désirable.

Les escaliers en pierre de taille sont à pied d'œuvre; il
en est de même des tuiles pour la couverture; tout
porte à espérer que cette maison d'école sera en état
d'être livrée au service scolaire à la rentrée prochaine.

C'est Monsieur le Préfet, l'état dans lequel j'ai
trouvé, les travaux de la maison d'école de la commune

A Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire.